

Neubau Feuerwehrhaus Sulzbach  
Tagesberichte: Fa. Müller, Buchen-Rinschheim

Datum:	Ausgeführte Arbeiten
10.09.2012	Spatenstich
13.09.2012	Mutterboden abgetragen und weggefahren
14.09.2012	Aushub abgetragen, Aushub abgefahren; Schrobber angefahren
17.09.2012	Aushub abgetragen, Aushub abgefahren; Schrobber angefahren
18.09.2012	Flies auf Aushub - Schroppensohle verlegt, Schottergemisch teils aufgefüllt, Zufahrt u. Kranplatz mit Schotter gerichtet, Material angefahren
19.09.2012	Geotextilvlies verlegt, Schotter eingebaut, Schnurgerüst gestellt, eingemessen durch Vermesser, Schottermaterial angefahren
20.09.2012	Fundament - Gründung eingeschalt und betoniert, Schottermaterial aufgefüllt, Schotter und Betonmaterial angefahren
21.09.2012	Krantransport und -aufbau; fundamentgründung eingeschalt
24.09.2012	Fundamentgründung eingeschalt, betoniert; Fundament teils außen gestellt; Fundamentkörbe gebunden
25.09.2012	Fundamentgründung ausgeschalt; Arbeitsraum aufgefüllt und verdichtet. Beginn Kanalarbeiten, Bauhof bringt Absperrungen, Asphalt geschnitten, Kanalrohr freigebagert
26.09.2012	Außenschalung für Fundamente geschalt, Bewehrung gebunden
27.09.2012	Fundamente bewehrt, Erdband eingebaut, Fundamente zugeschalt, Schalungsmaterial angefahren, Bewehrung durch IB Kist, Herrn Horvath abgenommen.
28.09.2012	Fundamente bewehrt, zugeschalt und betoniert
01.10.2012	Fundamente 2. Abschnitt Schalung gestellt und bewehrt, Fundamente 1
02.10.2012	Fundamente 1. Abschnitt ausgeschalt, Fundamente 2 Abschnitt zugeschalt, bewehrt und betoniert, Eisenabnahme durch Prüfstatiker Herr Wellmann, Büro Gauker, Heidelberg und Statiker Horvath, IB Kist, Mosbach. Entwässerungskanal vom Kontrollschacht verlegt.
04.10.2012	Fundament 2. Abschnitt ausgeschalt, Zwischenräume aufgefüllt, Entwässerung verlegt, Auffüllmaterial angefahren
05.10.2012	Zwischenräume aufgefüllt, verdichtet, Entwässerung verlegt, Kapillarschicht eingebracht, tw. Sauberkeitsschicht eingebracht, Auffüllmaterial angefahren. Plattendruckversuche durch Bodengutachter IPE Link, Walldürn durchgeführt.
08.10.2012	Entwässerung fertig verlegt, Kapillarschicht und Sauberkeitsschicht ange

09.10.2012 Bewehrung für Bodenplatte gebunden, Aussparungen für Entwässerung gesetzt, Erdungsband verbunden. Eigenleistung Feuerwehr: Kabel und Leerrohr in Bodenplatte verlegt.

10.10.2012 Bewehrung für Bodenplatte gebunden, Abnahme der Bewehrung durch Herrn Horvath, IB Kist, Mosbach

11.10.2012 **Bodenplatte wird betoniert!**

12.10.2012 Außenschalung von Fundamente Bodenplatte ausgeschalt und gereinigt, Schalung für Wände teils gestellt.

15.10.2012 Schalung für Wände gestellt, Fenster eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt.

16.10.2012 Fensteröffnungen eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt, Wände bewehrt.

17.10.2012 Fensteröffnungen eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt, Wände bewehrt.

18.10.2012 Betonwände geschalt, Bewehrung fertig gebunden, **Wände betoniert**, Fahrzeughalle Wände Schalung gestellt.

19.10.2012 Wände ausgeschalt, Schalung und Baustelle gereinigt.

22.10.2012 Wände Fahrzeughalle eingeschalt, Mauerwerk Umkleide etc. angelegt, Rundstütze eingeschalt und betoniert.

23.10.2012 Fundament Wandanschluss (Sozialräume) Wand gereinigt, Außengrundierung und abgedichtet, Zwischenwände gemauert.

24.10.2012 Fundament-Wandanschluß abgedichtet, Zwischenwände gemauert

25.10.2012 Zwischenwände fertig gemauert, Unterzüge eingeschalt, Isolierung angebracht, Fundament-Wandanschluß Noppenbahn angebracht, Drainage verlegt und abgedeckt, Baustelle gereinigt

26.10.2012 Arbeitsraum aufgefüllt und verdichtet, Decke eingeschalt, Fahrzeughalle Stützen bewehrt

29.10.2012 Fahrzeughalle Wände Stützen bewehrt, Fensterstürze und Decke eingeschalt, Jochhölzer gestellt Bereich Sozialräume

30.10.2012 Fahrzeughalle Wände Stützen bewehrt, Stützen-Wände zugeschalt, Decke Sozialbereich Unterzüge-Fenster eingeschalt für Sichtbeton

31.10.2012 Wände Stützen Fahrzeughalle betoniert, Decke Sozialbereich Schaltafeln aufgenagelt, Baustelle gereinigt

05.11.2012 Decke Sozialbereich Sichtbetonplantafeln aufgenagelt, Außenwand Fahrzeughalle Wände ausgeschalt

09.11.2012 **Decke Verwaltungstrakt wird betoniert!**