

Neubau Feuerwehrhaus Sulzbach

Tagesberichte: Fa. Müller, Buchen-Rinschheim

Datum:	Ausgeführte Arbeiten
27.11.2012	Verwaltung Wände ausgeschalt, Zwischenwände 24er gemauert, Betonstürze/ Ringanker eingeschalt.
26.11.2012	Treppe ausgeschalt, Seiten und Tritte, Wände Verwaltung ausgeschalt (außen), Zwischenwand 24er gemauert.
24.11.2012	Verwaltung Wände oberer Teil zugeschalt und betoniert, Fahrzeughalle Stütze Torbereich Korb gebunden, Fahrzeughalle Deckenrand ausgeschalt, Baustelle gereinigt und aufgeräumt.
23.11.2012	Verwaltung Wände bewehrt, Wände zugeschalt, tw. Betoniert, Stütze betoniert, Treppe eingeschalt/bewehrt.
22.11.2012	Verwaltung Wände bewehrt, Treppe eingeschalt, Krahn defekt!
21.11.2012	Verwaltung Wände bewehrt, Fenster eingeschalt, 10 Mitarbeiter Fa. Müller vor Ort!
20.11.2012	Verwaltung Wände bewehrt, Fenster eingeschalt.
19.11.2012	Fahrzeughalle Decke abgeschalt und betoniert, Stütze und Wandscheibe ausgeschalt, Decke Flur Verwaltung ausgeschalt. Abnahme Deckenbewehrung durch IB Kist, Herrn Horvath.
16.11.2012	Fahrzeughalle Decke bewehrt, Stütze Torbereich betoniert, Greppenhaus Wandscheibe bewehrt, zugeschalt u. betoniert, Verwaltung Fenster eingeschalt.
15.11.2012	Fahrzeughalle Decke fertig geschalt, Decke bewehrt, Stütze Torbereich eingeschalt, bewehrt, Wandscheibe Treppenhaus Schalung.
14.11.2012	Verwaltungstrakt Wände im OG geschalt und aufgestockt, Fahrzeughalle Stürze und Decke →Jochhölzer gestellt.
13.11.2012	Verwaltungswände im OG -Innen Schalung gestellt, Fahrzeughalle Mauerwerk bis UK-Decke gemauert, Drain- und Dachwasserleitung an Kanalisation angeschlossen.
12.11.2012	Fahrzeughalle Mauerwerk begonnen, Kanthölzer außen montiert, Drainleitung umgelegt.
09.11.2012	Verwaltungstrakt Decke betoniert, Fahrzeughalle Innenwand ausgeschalt, Torstütze bewehrt, Gerüstbauer seitens Fa. Holderbach vor Ort.
08.11.2012	Verwaltungstrakt Decke bewehrt, Decke abgeschalt, Decke durch Prüfstatiker Gauger und IB Kist, Herrn Horvath abgenommen.

06.11.2012	Decke Verwaltungstrakt Sichtplatten fertig angebracht, Decke bewehrt, Abdichtung Fundament Wand angebracht.
05.11.2012	Decke Sozialbereich Sichtbetonplantafeln aufgenagelt, Außenwand Fahrzeughalle Wände ausgeschalt
31.10.2012	Wände Stützen Fahrzeughalle betoniert, Decke Sozialbereich Schaltafeln aufgenagelt, Baustelle gereinigt
30.10.2012	Fahrzeughalle Wände Stützen bewehrt, Stützen-wände zugeschalt, Decke Sozialbereich Unterzüge-Fenster eingeschalt für Sichtbeton
29.10.2012	Fahrzeughalle Wände Stützen bewehrt, Fensterstürze und Decke eingeschalt, Jochhölzer gestellt Bereich Sozialräume
26.10.2012	Arbeitsraum aufgefüllt und verdichtet, Decke eingeschalt, Fahrzeughalle Stützen bewehrt
25.10.2012	Zwischenwände fertig gemauert, Unterzüge eingeschalt, Isolierung angebracht, Fundament-Wandanschluß Noppenbahn angebracht, Drainage verlegt und abgedeckt, Baustelle gereinigt
24.10.2012	Fundament-Wandanschluß abgedichtet, Zwischenwände gemauert
23.10.2012	Fundament Wandanschluss (Sozialräume) Wand gereinigt, Außengrundierung und abgedichtet, Zwischenwände gemauert.
22.10.2012	Wände Fahrzeughalle eingeschalt, Mauerwerk Umkleide etc. angelegt, Rundstütze eingeschalt und betoniert.
19.10.2012	Wände ausgeschalt, Schalung und Baustelle gereinigt.
18.10.2012	Betonwände geschalt, Bewehrung fertig gebunden, Wände betoniert, Fahrzeughalle Wände Schalung gestellt.
17.10.2012	Fensteröffnungen eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt, Wände bewehrt.
16.10.2012	Fensteröffnungen eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt, Wände bewehrt.
15.10.2012	Schalung für Wände gestellt, Fenster eingeschalt, Dreikantleisten angenagelt.
12.10.2012	Außenschalung von Fundamente Bodenplatte ausgeschalt und gereinigt, Schalung für Wände teils gestellt.
11.10.2012	Bodenplatte wird betoniert!
10.10.2012	Bewehrung für Bodenplatte gebunden, Abnahme der Bewehrung durch Herrn Horvath, IB Kist, Mosbach

09.10.2012	Bewehrung für Bodenplatte gebunden, Aussparungen für Entwässerung gesetzt, Erdungsband verbunden. Eigenleistung Feuerwehr: Kabel und Lehrrohr in Bodenplatte verlegt.
08.10.2012	Entwässerung fertig verlegt, Kapillarschicht und Sauberkeitsschicht angefahren und eingebaut, Bodenplatte Bewehrung begonnen,
05.10.2012	Zwischenräume aufgefüllt, verdichtet, Entwässerung verlegt, Kapillarschicht eingebracht, tw. Sauberkeitsschicht eingebracht, Auffüllmaterial angefahren. Plattendruckversuche durch Bodengutachter IPE Link, Walldürn durchgeführt.
04.10.2012	Fundament 2. Abschnitt ausgeschalt, Zwischenräume aufgefüllt, Entwässerung verlegt, Auffüllmaterial angefahren
02.10.2012	Fundamente 1. Abschnitt ausgeschalt, Fundamente 2 Abschnitt zugeschalt, bewehrt und betoniert, Eisenabnahme durch Prüfstatiker Herr Wellmann, Büro Gauker, Heidelberg und Statiker Horvath, IB Kist, Mosbach. Entwässerungskanal vom Kontrollschacht verlegt.
01.10.2012	Fundamente 2. Abschnitt Schalung gestellt und bewehrt, Fundamente 1. Abschnitt ausgeschalt
28.09.2012	Fundamente bewehrt, zugeschalt und betoniert
27.09.2012	Fundamente bewehrt, Erdband eingebaut, Fundamente zugeschalt, Schalungsmaterial angefahren, Bewehrung durch IB Kist, Herrn Horvath abgenommen.
26.09.2012	Außenschalung für Fundamente geschalt, Bewehrung gebunden
25.09.2012	Fundamentgründung ausgeschalt; Arbeitsraum aufgefüllt und verdichtet. Beginn Kanalarbeiten, Bauhof bringt Absperrungen, Asphalt geschnitten, Kanalrohr freigebaggert
24.09.2012	Fundamentgründung eingeschalt, betoniert; Fundament teils außen gestellt; Fundamentkörbe gebunden
21.09.2012	Krantransport und -aufbau; fundamentgründung eingeschalt
20.09.2012	Fundament - Gründung eingeschalt und betoniert, Schottermaterial angefüllt, Schotter und Betonmaterial angefahren
19.09.2012	Geotextilvlies verlegt, Schotter eingebaut, Schnurgerüst gestellt, eingemessen durch Vermesser, Schottermaterial angefahren
18.09.2012	Flies auf Aushub - Schroppensohle verlegt, Schottergemisch teils aufgefüllt, Zufahrt u. Kranplatz mit Schotter gerichtet, Material angefahren
17.09.2012	Aushub abgetragen, Aushub abgefahren; Schrobber angefahren

14.09.2012	Aushub abgetragen, Aushub abgefahren; Schrobber angefahren
13.09.2012	Mutterboden abgetragen und weggefahren
10.09.2012	Spatenstich